



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Tids- og Procesplan

By, Land og Kultur

Ejendom

Mellemgade 15

5600 Faaborg

Dato: 13.03.18

Titel

Navn mhoeg

tlf. dir. 72532189

Brahesminde Skolerne afd. Horne og Svanninge

- **Rådgiverudbud**

- Uge 11 – 13, 2018 : Rådgiverudbud
- Uge 14, 2018 : Udvælgelse af rådgiver
- Uge 14, 2018 : Kontrahering med rådgiver med opstartsmøde

- **Ide, program og dispositionsforslag - fasen:**

- Uge 15, 2017 – uge 20, 2018 : Ide, program og dispositionsforslag (4 møder)
- Uge 21, 2018 : Kvalitetssikring af dispositionsforslag (Ejendom)
- Uge 21, 2018 : Godkendelse af dispositionsforslag i projekt- og styregruppen

- **Forprojekt/myndighedsprojekt – fasen:**

- Uge 22 – 27, 2018 : Forprojekt – (3 møder i projektgruppen + 3 teknikermøder)
- Uge 28, 2018 : Kvalitetssikring af forprojekt (Ejendom)
- Uge 28, 2018 : Godkendelse af forprojekt i projekt- og styregruppen
- Uge 29, 2018 : Byggeansøgning indsendes

- **Hovedprojekt – fasen:**

- Uge 30 – 37, 2018 : Hovedprojekt (Skøn: 2 møder i projektgruppen + 3-4 teknikermøder)
- Uge 38-39, 2018 : Kvalitetssikring af hovedprojekt (Ejendom)
- Uge 39, 2018 : Godkendelse af hovedprojekt i projekt- og styregruppen
- Uge 40-42, 2018 : Tilbudsindhentning
- Uge 42, 2018 : Licitation
- Uge 43, - 2018 : Godkendelse af licitationsresultat i projekt- og styregruppen
- Uge 44-45, 2018 : Kontrahering samt mobilisering på byggepladsen

- **Udførelsesfasen:**

- Uge 46, 2018 – uge 24, 2019 : Udførelse af projekt

- **Aflevering til indflytning:** Uge 25, 2019